附件

供水系統年檢核對表

註冊消防裝置承辦商參考編號： .....

FS 251編號：.....

完成年檢日期：.....

建築物／處所地址： .....

.....

年檢按《最低限度之消防裝置及設備守則與裝置及設備之檢查、測試及保養守則》的適當版本及適用於安裝在建築物／處所內系統的相關規定進行。本核對表內所有適用項目已根據規定檢查及／或測試。

備註： (a) 本核對表適用於為消防裝置水缸注水之上水泵系統。

(b) 如系統由街喉直接供水，供水部分的檢查結果須記錄於相應系統的核對表；如系統裝有由街喉直接注水的水缸，供水部分的檢查結果須記錄於「消防水缸年檢核對表」。

(c) 「是」表示符合消防處的要求；「否」表示不符合消防處的要求；「不適用」表示該欄之項目不適用。請在適當方格內加上 "✓" 號。

設備明細表及測試記錄見表一。

1.	**消防水缸**
	上水缸的年檢結果須記錄於「消防水缸年檢核對表」。

2.	**上水泵裝置**		**是**	**否**	**不適用**	**備註**
2.1	泵房／圍封間（如適用）				[ ]	如不適用，跳往2.2。
	a.	泵房／圍封間可遮蔽水泵，使其免受干擾／惡劣天氣影響。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	泵房／圍封間的用途妥為標明。	[ ]	[ ]	[ ]	....
2.2	水泵位（水泵設於支撐架或平台上（如適用））				[ ]	如不適用，跳往2.3。
	a.	水泵位的用途妥為標明。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	水泵位內的電力設備、水泵控制錶板及電線連接處（如適用）受到保護，不會入水。	[ ]	[ ]	[ ]	....
2.3	水泵基座					
	a.	水泵底座／支撐完好，沒有變形、沉降及過度銹蝕。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	避震彈簧（如有）完好，沒有過度沉降。	[ ]	[ ]	[ ]	....

2.4	水泵機組（水泵及驅動器）		是	否	不適用	備註
	a.	水泵機組連底架（如適用）完好並裝穩，沒有沉降。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	轉軸駁口／轉軸的保護罩（如適用）完好並裝穩。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	c.	已檢查水泵轉軸駁口墊及軸線校準的情況，並按需要重新校準。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	d.	軸承及轉軸駁口已予潤滑。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	e.	已檢查水泵轉軸的迫件，並按需要將其重新調整至適度鬆緊。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	f.	在水泵的泵殼（能把空氣鎖留於殼內者）適當位置裝有排氣閥。	[ ]	[ ]	[ ]	....
2.5	喉管、閥門、設備及配件					
	a.	喉管、閥門、隔沙、避震喉、軟接頭、設備和附件（如適用）均完好並有穩固承托，且沒有滲漏、變形及過度銹蝕。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	承托支架和喉碼均完好，沒有變形及過度銹蝕。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	c.	隔沙（如有）沒有阻塞，內裏的濾網已經清理。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	d.	開關閥已妥為潤滑，且經過測試，全開至全關都操作自如，測試後已設置於正確（全開或全關）位置。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	e.	如適用，開關閥均以掛鎖鎖上，且按情況適當標明「Normally Open 常開」或「Normally Closed 常關」。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	f.	開關閥的狀態監察掣（如有）完好並接妥電線，且經過測試，運作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	g.	壓力掣（如有）完好並接妥電線，且標明用途和壓力的設定。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	h.	壓力錶的讀數（如有）在可接受範圍內。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	i.	自動排氣閥（如有）完好，閥門開口暢通無阻（沒有用蓋子關閉）。	[ ]	[ ]	[ ]	....

2.6	電力設備、電線及電線管／線槽／線架／疏篩		是	否	不適用	備註
	a.	電源開關掣、巴箱、水泵控制錶板及電力設備（如適用）均完好並裝穩，妥為標明，且沒有過度銹蝕。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	供電電路和控制電路保險絲（如適用）完好，額定值正確。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	c.	電線和電線管／線槽／線架／疏篩完好並裝穩，接駁亦妥當，且沒有過度損耗。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	d.	電源開關掣經過測試，操作正常，並已於測試後開啓。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	e.	水泵控制錶板內的索掣、繼電器、時間掣、聯動模塊、開關掣、斷路器、指示燈、接線端子及其他組件（如適用）和電線完好並接駁妥當，且沒有任何破損／過熱的跡象，也沒有過度損耗。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	f.	控制按鈕、開關掣、指示燈及儀錶的用途妥為標明。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	g.	電壓錶（如有）的讀數在可接受範圍內。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	h.	電流錶（如有）的讀數在可接受範圍內。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	i.	控制按鈕和開關掣經過測試，操作正常，且位置正確。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	j.	用作暫停水泵運作的開關掣（如有）位置正確。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	k.	指示燈（如有）經過測試，操作正常，且處於適當狀態。	[ ]	[ ]	[ ]	....
2.7	經裝裱的竣工系統圖					
	在泵房／圍封間／水泵位的當眼處展示了清晰可閱的系統竣工系統圖（如有）。		[ ]	[ ]	[ ]	....
2.8	上水泵的操作					
	a.	1號上水泵的啟停可由水泵控制錶板上相應的開關按鈕操控。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	同上，惟適用於2號上水泵（如有）。	[ ]	[ ]	[ ]	....

供水系統年檢核對表

			是	否	不適用	備註
	c.	1號上水泵由手動選擇掣或控制電路（如適用）編配作主水泵時，當收到來自任何由該上水泵注水的水缸的低水位信號便會啟動，並只可在該水缸（如上水泵為超過一個水缸注水，則為所有水缸）的低水位信號消除後停止運行。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	d.	同上，惟適用於2號上水泵（如有）。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	e.	泵房／圍封間／水泵位內用作暫停1號上水泵運行的鎖止按鈕及／或其他開關（如有）啓動後，水泵控制錶板及／或消防控制／指示板（如適用）上的故障警報信號（如有）運作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	f.	同上，惟適用於2號上水泵（如有）。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	g.	1號上水泵一經啓動，在合適的時間內加速至全速狀態。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	h.	同上，惟適用於2號上水泵（如有）。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	i.	1號上水泵運行至少10分鐘後，並無不正常噪音、過度震動、不正常滲漏、過熱及其他故障跡象。（註：確保有穩定水流流過，為水泵妥為降溫。）	[ ]	[ ]	[ ]	....
	j.	同上，惟適用於2號上水泵（如有）。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	k.	1號上水泵運行時，出水壓力讀數、各相位的滿載電壓讀數和滿載電流讀數均在可接受範圍內，並把出水壓力讀數記錄於表一。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	l.	同上，惟適用於2號上水泵（如有）。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	m.	1號上水泵水泵控制錶板及／或消防控制／指示板（如適用）上的上水泵狀態指示燈（如有）經過模擬各項不同情況的測試，運作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	n.	同上，惟適用於2號上水泵（如有）。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	o.	當編配作主水泵的1號上水泵需要運作但無法正常運作時，編配作後備泵的2號上水泵自動啟動（如適用）。	[ ]	[ ]	[ ]	....

			是	否	不適用	備註
	p.	同上，惟適用於1號上水泵編配作後備泵，2號上水泵編配作主水泵的情況（如適用）。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	q.	1號上水泵為減量水缸（即依賴注水量的水缸）注水時，有足夠流量同時為減量水缸及其他水缸注水（如適用），使減量水缸的注水量及容量之和符合滿量水缸的要求。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	r.	同上，惟適用於2號上水泵（如有）。	[ ]	[ ]	[ ]	....

3.	連接街喉供水管					
	a.	所有喉管、開關閥、止回閥和防倒流裝置（如適用）均有穩固承托並完好，且沒有滲漏及過度銹蝕。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	所有開關閥已妥為潤滑，且經過測試，全開至全關都操作自如，測試後已設至正確（全開或全關）位置。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	c.	如適用，開關閥均以掛鎖鎖上，且按情況適當標明「Normally Open 常開」或「Normally Closed 常關」。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	d.	防倒流裝置（如有）經過測試，運作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	e.	開關閥的狀態監察掣（如有）完好並接妥電線，且經過測試，運作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	f.	開關閥的狀態監察掣（如適用）的電線和電線管／槽完好並裝穩，接駁妥當，且沒有過度損耗。	[ ]	[ ]	[ ]	....

4.	其他觀察所見情況					
	a.	泵房／圍封間（如適用）的門已鎖上。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	有通道直達水泵位（如適用）。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	c.	泵房／圍封間／水泵位（如適用）沒有存放物品和廢物。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	d.	上水泵房／圍封間／水泵位的人工照明（如有）操作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....

供水系統年檢核對表

			是	否	不適用	備註
	e.	若是設於地底的泵房（如適用），潛水式排水泵裝置（如有）運作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	f.	供喉管、電線、電線管／線槽／疏篩穿過具有耐火時效規定的牆和樓板的洞口，有合適的耐火密封裝置保護，以維持耐火牆和樓板規定的耐火時效。	[ ]	[ ]	[ ]	....

附註：

1. 第4部分一「其他觀察所見情況」下的所有項目，均與消防裝置及設備（消防裝置）的性能無關，因此不須在FS 251填報。然而，消防裝置擁有人有責任糾正所見的任何欠妥之處。
2. 本核對表詳細說明備有上水泵裝置的供水系統年檢的最低要求。檢查若只完成部分或未依足核對表進行，將不會認可為妥善完成的年檢

註冊消防裝置承辦商的獲授權簽署證書人士：

_____（全名） _____（簽署）

_____（日期）

註冊消防裝置承辦商：

_____（消防處／註冊編號） _____（公司名稱）

_____（公司印章）

供水系統年檢核對表

表一

設備明細表及測試記錄

建築物／處所地址： _____

建築物／大廈名稱： _____

水泵編號	上水泵所在樓層及位置	由上水泵注水的水缸	由上水泵注水的水缸所在樓層及位置	水泵運行時出水壓力（巴）	備註